

Anlagenbetreiber	Elektro-Installationsunternehmen
Firma: (optional) _____	Firma: _____
Vorname: _____	Straße, Nr.: _____
Name: _____	PLZ Ort: _____
Straße, Nr.: _____	Ansprechpartner: _____
PLZ Ort: _____	Tel. / Mobil: _____
Tel. / Mobil: _____	E-Mail: _____
E-Mail: _____	_____

Abweichender Standort der Stromerzeugungsanlage:

PLZ Ort, Straße, Hausnummer	Flurnummer
-----------------------------	------------

Daten zur Stromerzeugungsanlage

Photovoltaik (PV) Wasserkraftwerk Blockheizkraftwerk (BHKW)

Leistung: _____ kWp Datum der Inbetriebnahme: _____

Zuordnung der PIONIERKRAFTwerke (PKW) mit den zu beliefernden Wohneinheiten:

Dieser Bereich muss zwingend, vollständig und nachvollziehbar ausgefüllt werden. Diese Informationen sind für die spätere Abrechnung mit den individuellen Wohneinheiten essenziell.

Daten PIONIERKRAFTwerk 2.0 (PKW)	Zu beliefernde Wohneinheit
PKW-Seriennummer: _____	Wohneinheit: _____
PKW-Seriennummer: _____	Wohneinheit: _____
PKW-Seriennummer: _____	Wohneinheit: _____
PKW-Seriennummer: _____	Wohneinheit: _____
PKW-Seriennummer: _____	Wohneinheit: _____
PKW-Seriennummer: _____	Wohneinheit: _____

Alle folgenden Tätigkeiten sind vom zertifizierten Installateur (nach DIN VDE 1000-10) vollständig und sorgfältig durchzuführen bzw. zu überprüfen und durch Abhaken zu bestätigen. Als Referenz gilt die jeweils zum Installationszeitpunkt gültige Installationsanleitung. Diese liegt der Verpackung bei und finden Sie auch immer aktuell auf unserer Website www.pionierkraft.de .	Nr. in der Anleitung	
Das/Die PIONIERKRAFTwerk(e) sind ordnungsgemäß an der Wand befestigt	4.3	<input type="checkbox"/>
Die elektrischen Komponenten sind, wie in der Installationsanleitung beschrieben, installiert	4.4	<input type="checkbox"/>
Das/Die PIONIERKRAFTwerk(e) sind ordnungsgemäß und nach vorgegebenem Ablauf in Betrieb genommen	5.0	<input type="checkbox"/>
Alle installierten Geräte haben die richtige LED-Anzeige: Grün leuchtend oder Grün pulsierend	6.0	<input type="checkbox"/>
PIONIERKRAFTwerk(e) sind den entsprechenden Wohneinheiten direkt und eindeutig zugeordnet (siehe vorangegangene Tabelle)		<input type="checkbox"/>

Bitte schicken Sie uns folgende Dateien nach der Inbetriebnahme an service@pionierkraft.de. Vielen Dank!

- **Ausgefülltes Inbetriebnahmeprotokoll**
- **Bild der aufgehängten PIONIERKRAFTwerke 2.0**
- **Bild des fertig installierten, geöffneten Zählerschranks**

Die Inbetriebnahme des/der PIONIERKRAFTwerk(e) erfolgte am: _____

Die Durchführung einer fachgerechten Installation, insbesondere Durchführung der vorgenannten Installationstätigkeiten und der einwandfreie Betrieb des PIONIERKRAFTwerks werden hiermit bestätigt.	Datum und Unterschrift der verantwortlichen Elektrofachkraft
---	--