

Anlagenbetreiber	Elektro-Installationsunternehmen
Firma: (optional) _____	Firma: _____
Vorname: _____	Straße, Nr.: _____
Name: _____	PLZ Ort: _____
Straße, Nr.: _____	Ansprechpartner: _____
PLZ Ort: _____	Tel. / Mobil: _____
Tel. / Mobil: _____	E-Mail: _____
E-Mail: _____	_____

**Abweichender Standort der Stromerzeugungsanlage:**

PLZ Ort, Straße, Hausnummer	Flurnummer
-----------------------------	------------

**Daten zur Stromerzeugungsanlage**

Photovoltaik (PV)
  Wasserkraftwerk
  Blockheizkraftwerk (BHKW)

Leistung: \_\_\_\_\_ kWp      Datum der Inbetriebnahme: \_\_\_\_\_

**Zuordnung der PIONIERKRAFTwerke (PKW) mit den zu beliefernden Wohneinheiten:**

Dieser Bereich muss zwingend, vollständig und nachvollziehbar ausgefüllt werden. Diese Informationen sind für die spätere Abrechnung mit den individuellen Wohneinheiten essenziell.

PIONIERKRAFTwerk 2.0 (PKW) – Seriennummer S/N	Zu beliefernde Wohneinheit	Leader-Gerät?
PKW-S/N: _____	Wohneinheit: _____	<input type="checkbox"/>
PKW-S/N: _____	Wohneinheit: _____	<input type="checkbox"/>
PKW-S/N: _____	Wohneinheit: _____	<input type="checkbox"/>
PKW-S/N: _____	Wohneinheit: _____	<input type="checkbox"/>
PKW-S/N: _____	Wohneinheit: _____	<input type="checkbox"/>
PKW-S/N: _____	Wohneinheit: _____	<input type="checkbox"/>

<p><b>Alle folgenden Tätigkeiten sind vom zertifizierten Installateur (nach DIN VDE 1000-10) vollständig und sorgfältig durchzuführen bzw. zu überprüfen und durch Abhaken zu bestätigen.</b>                  Als Referenz gilt die jeweils zum Installationszeitpunkt gültige Installationsanleitung. Diese liegt der Verpackung bei und finden Sie auch immer aktuell auf unserer Website <a href="http://www.pionierkraft.de">www.pionierkraft.de</a>.</p>	Nr. in der Anleitung	
Das/Die PIONIERKRAFTwerk(e) sind ordnungsgemäß an der Wand befestigt	4.3	<input type="checkbox"/>
Die elektrischen Komponenten sind, wie in der Installationsanleitung beschrieben, installiert	4.4	<input type="checkbox"/>
Das/Die PIONIERKRAFTwerk(e) sind ordnungsgemäß und nach vorgegebenem Ablauf in Betrieb genommen	5.0	<input type="checkbox"/>
Alle installierten Geräte haben die richtige LED-Anzeige: Grün leuchtend oder Grün pulsierend	6.0	<input type="checkbox"/>
PIONIERKRAFTwerk(e) sind den entsprechenden Wohneinheiten direkt und eindeutig zugeordnet (siehe vorangegangene Tabelle)		<input type="checkbox"/>
PIONIERKRAFTwerk(e) wurden beim zuständigen Netzbetreiber angemeldet		<input type="checkbox"/>

Bitte schicken Sie uns folgende Dateien nach der Inbetriebnahme an [partner@pionierkraft.de](mailto:partner@pionierkraft.de). Vielen Dank!

- Ausgefülltes Inbetriebnahmeprotokoll
- Bild der aufgehängten PIONIERKRAFTwerke 2.0 – Beispiel:
- Bild des fertig installierten, geöffneten Zählerschranks – Beispiel:



Die Inbetriebnahme des/der PIONIERKRAFTwerk(e) erfolgte am: \_\_\_\_\_

Die Durchführung einer fachgerechten Installation, insbesondere Durchführung der vorgenannten Installationstätigkeiten und der einwandfreie Betrieb des PIONIERKRAFTwerks werden hiermit bestätigt.	Datum und Unterschrift der verantwortlichen Elektrofachkraft
---	--