

# Inbetriebnahmeprotokoll – PIONIERKRAFTwerk 2.0

Anlagenbetreiber	Elektro-Installationsunternehmen
Firma: <small>(optional)</small> _____	Firma: _____
Vorname: _____	Straße, Nr.: _____
Name: _____	PLZ Ort: _____
Straße, Nr.: _____	Ansprechpartner: _____
PLZ Ort: _____	Tel. / Mobil: _____
Tel. / Mobil: _____	E-Mail: _____
E-Mail: _____	_____

**Abweichender Standort der Stromerzeugungsanlage:**

PLZ Ort, Straße, Hausnummer	Flurnummer
-----------------------------	------------

**Daten zur Stromerzeugungsanlage**

Photovoltaik (PV)
  Wasserkraftwerk
  Blockheizkraftwerk (BHKW)

Leistung: \_\_\_\_\_ kWp      Datum der Inbetriebnahme: \_\_\_\_\_

**Zuordnung der PIONIERKRAFTwerke (PKW) mit den zu beliefernden Wohneinheiten:**  
 Dieser Bereich muss zwingend, vollständig und nachvollziehbar ausgefüllt werden. Diese Informationen sind für die spätere Abrechnung mit den individuellen Wohneinheiten essenziell.

PIONIERKRAFTwerk 2.0 (PKW) – Seriennummer S/N	Zu beliefernde Wohneinheit	Leader-Gerät?
PKW-S/N: _____	Wohneinheit: _____	<input type="checkbox"/>
PKW-S/N: _____	Wohneinheit: _____	<input type="checkbox"/>
PKW-S/N: _____	Wohneinheit: _____	<input type="checkbox"/>
PKW-S/N: _____	Wohneinheit: _____	<input type="checkbox"/>
PKW-S/N: _____	Wohneinheit: _____	<input type="checkbox"/>
PKW-S/N: _____	Wohneinheit: _____	<input type="checkbox"/>

Alle folgenden Tätigkeiten sind vom zertifizierten Installateur (nach DIN VDE 1000-10) vollständig und sorgfältig durchzuführen bzw. zu überprüfen und durch Abhaken zu bestätigen. Als Referenz gilt die jeweils zum Installationszeitpunkt gültige Installationsanleitung. Diese liegt der Verpackung bei und finden Sie auch immer aktuell auf unserer Website <a href="http://www.pionierkraft.de">www.pionierkraft.de</a> .	Nr. in der Anleitung	
Das/Die PIONIERKRAFTwerk(e) sind ordnungsgemäß an der Wand befestigt	4.3	<input type="checkbox"/>
Die elektrischen Komponenten sind, wie in der Installationsanleitung beschrieben, installiert	4.4	<input type="checkbox"/>
Das/Die PIONIERKRAFTwerk(e) sind ordnungsgemäß und nach vorgegebenem Ablauf in Betrieb genommen	5.0	<input type="checkbox"/>
Alle installierten Geräte haben die richtige LED-Anzeige: Grün leuchtend oder Grün pulsierend	6.0	<input type="checkbox"/>
PIONIERKRAFTwerk(e) sind den entsprechenden Wohneinheiten direkt und eindeutig zugeordnet (siehe vorangegangene Tabelle)		<input type="checkbox"/>
PIONIERKRAFTwerk(e) wurden beim zuständigen Netzbetreiber angemeldet		<input type="checkbox"/>

Bitte schicken Sie uns folgende Dateien nach der Inbetriebnahme an [partner@pionierkraft.de](mailto:partner@pionierkraft.de). Vielen Dank!

- Ausgefülltes Inbetriebnahmeprotokoll
- Bild der aufgehängten PIONIERKRAFTwerke 2.0 – Beispiel:
- Bild des fertig installierten, geöffneten Zählerschranks – Beispiel:



Die Inbetriebnahme des/der PIONIERKRAFTwerk(e) erfolgte am: \_\_\_\_\_

Die Durchführung einer fachgerechten Installation, insbesondere Durchführung der vorgenannten Installationstätigkeiten und der einwandfreie Betrieb des PIONIERKRAFTwerks werden hiermit bestätigt.	Datum und Unterschrift der verantwortlichen Elektrofachkraft
---	--